

Ziele:


- Überwindung funktionaler Defizite im Bereich Sport- und Freizeitanlagen
- Auswertung des Fördergebietes durch Schaffung modellhafter Rahmenbedingungen für Schul-, Vereins- und Freizeitsport
- Stärkung der regionalen und überregionalen Wahrnehmbarkeit Plauens als Sportstadt
- Verbesserung der Grün- und Freiflächenqualitäten
- Senkung CO2 Ausstosses durch klimagerechtes Bauen
- Förderung des sozialen Zusammenhaltes

Beteiligung:

- bereits durchgeführt:
 - Umfragen und Beteiligung 2021-22
- geplant 2025:
 - Sportfest
 - Baustellenbegehungen 2023 -2025

Wissenschaftliche Begleitung:

- Evaluierungskonzept
- Beantwortung der Forschungsfragen



| Bausteine | Aktueller Stand | Kostenentwicklung der Bausteine | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Sporthallenbau und Freiflächengestaltung am Lessing Gymnasium | <ul style="list-style-type: none"> • Spatenstich am 06.05.2022 • Beginn der Erdarbeiten Entwässerung, Leistung ist fast abgeschlossen • Zeit- und Kostenrahmen wurden für diese Positionen eingehalten • Rohbau soll im Frühjahr 2023 beginnen • bis zum 16.01.2023 werden die Angebote für ein Auftragsvolumen über 5 Mio. Euro eingeholt • Erstellung des Rohbaus bis Ende 2023 Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der multifunktionalen Dreifeldhalle ist für Mitte 2025 vorgesehen • Verzögerung im Bauablauf auf Grund verschiedener Umstände (Klärung der Fördermittelbelange bzgl. Ausschreibung von Großlosen, archäologische Voruntersuchungen, Ausschreibungsprocedere) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eingestellte Kosten HH</td> <td>15.832.857</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>1.652.532</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>15.832.857</td> </tr> </tbody> </table> | Kategorie | Wert | eingestellte Kosten HH | 15.832.857 | Ausgaben bis 12-2022 | 1.652.532 | Prognose der Ausgaben | 15.832.857 |
| Kategorie | Wert | | | | | | | | | |
| eingestellte Kosten HH | 15.832.857 | | | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 1.652.532 | | | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 15.832.857 | | | | | | | | | |

Ablaufplanung

| Jahr | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
| Quartal | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| BS 1 | Sporthallenbau und Freiflächengestaltung am Lessing Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ziele:


- Quantitative und qualitative Verbesserung der Angebote für Schul-, Vereins- und Breitensport bzw. Trendsport
- Langfristige Sicherung und Attraktivitätssteigerung des Oberschulstandortes Kemmlerschule
- Aktivierung und Entwicklung von Flächenpotenzialen leerstehender Kleingärten
- Verbesserung Klimaschutz durch Reduzierung von Betriebs- und Folgekosten

Beteiligung:

- bereits durchgeführt:
 - Treffen Arbeitskreis Ostvorstadt
 - Schülerworkshop 2022
- geplant 2023:
 - Sportfest mit Teilnehmungsmodulen und Einweihung Enkelgarten

Wissenschaftliche Begleitung:

- Evaluierungskonzept
- Beantwortung der Forschungsfragen



| Bausteine | Aktueller Stand | Kostenentwicklung der Bausteine | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|
| <p>Baustein 1 – Neubau Einfeldhalle plus mit Freiflächengestaltung (Schulhof) Kemmler Oberschule</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Planungswettbewerb durchgeführt • VgV am 09.01.2023 • Vorplanung bereits erstellt • Planungsstart Februar 2023 möglich • Baubeginn Ende 2023 (Erdarbeiten) geplant • Baufertigstellung Mitte 2025 geplant • Kostenverschiebung innerhalb des gesamten EV4 um 25.000 Euro (BS 1 → BS 4) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Amount (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>einstellte Kosten HH</td> <td>6.100.000</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>6.075.000</td> </tr> </tbody> </table> | Kategorie | Amount (Euro) | einstellte Kosten HH | 6.100.000 | Ausgaben bis 12-2022 | 100.000 | Prognose der Ausgaben | 6.075.000 |
| Kategorie | Amount (Euro) | | | | | | | | | |
| einstellte Kosten HH | 6.100.000 | | | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 100.000 | | | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 6.075.000 | | | | | | | | | |
| <p>Baustein 2 – Energetische Ertüchtigung des Vereinsheimes des 1. FC Wacker e.V.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Entwurfsplanung in Arbeit • Variante: Sanierung des Daches mit dem Aufbau einer Photovoltaikanlage geplant • bauliche Umsetzung 2023 geplant • zum Kostenansatz kann erst nach erfolgter Ausschreibung Stellung genommen werden | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Amount (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>einstellte Kosten HH</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>300.000</td> </tr> </tbody> </table> | Kategorie | Amount (Euro) | einstellte Kosten HH | 300.000 | Ausgaben bis 12-2022 | 0 | Prognose der Ausgaben | 300.000 |
| Kategorie | Amount (Euro) | | | | | | | | | |
| einstellte Kosten HH | 300.000 | | | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 0 | | | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 300.000 | | | | | | | | | |

Ziele:


- Beseitigung städtebaulicher Defizite in der Ostvorstadt durch Revitalisierung von Brachen
- Senkung des CO2- Ausstosses
- Aktivierung und Steuerung der Entwicklung brachgefallener Altbausubstanz im privatem Eigentum durch Erprobung modellhafter Verwaltungsstrategien

Beteiligung:

- geplant 2023/2024
 - Veranstaltung für Privateigentümer
 - Einzelberatungen

Wissenschaftliche Begleitung:

- Evaluierungskonzept
- Beantwortung der Forschungsfragen



| Bausteine | Aktueller Stand | Kostenentwicklung der Bausteine | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|-----------|----------------------|---|-----------------------|-----------|
| Baustein 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung der kommunalen Förderrichtlinie in 2023 geplant • Unterstützung durch externe Rechtsberatung • Vergabe der Fördermittel an Private von 2024 – 2026 geplant | <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eingestellte Kosten HH</td> <td>1.200.000</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>1.200.000</td> </tr> </tbody> </table> | Kategorie | Wert | eingestellte Kosten HH | 1.200.000 | Ausgaben bis 12-2022 | 0 | Prognose der Ausgaben | 1.200.000 |
| Kategorie | Wert | | | | | | | | | |
| eingestellte Kosten HH | 1.200.000 | | | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 0 | | | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 1.200.000 | | | | | | | | | |

Ablaufplanung

| Jahr | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|---------|---------------------------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
| Quartal | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| BS 1 | Junge Helden bauen selbst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Förderrichtlinie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Umsetzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ziele:



- Stärkung der (sozial-) räumlichen Vernetzung und Anbindung des Fördergebietes durch Erweiterung emissionsarmer Mobilitätsangebote
- Stärkung des ÖPNV
- Erhöhung des Rad- und Fußverkehrsanteils
- Erstellung einer Entwicklungsperspektive des Fördergebietes hinsichtlich Verkehr und digitaler Infrastruktur

Beteiligung:

- bereits durchgeführt:
 - Planungswerkstatt im Juni 2022
- geplant 2023:
 - Transferwerkstatt November 2023
 - Befragungen zum Themen Mobilität und Digitalisierung

Wissenschaftliche Begleitung:

- Umfrage im I. Quartal 2023
- Expertenworkshop



| Bausteine | Aktueller Stand | Kostenentwicklung der Bausteine | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|-----------|----------------------|---|-----------------------|-----------|
| Baustein 1 – Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept | <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption in Arbeit • Erstellung durch die Stadtverwaltung Plauen mit Beauftragung einzelner Leistungen • Fertigstellung 2023 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eingestellte Kosten HH</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> | Kategorie | Wert | eingestellte Kosten HH | 200.000 | Ausgaben bis 12-2022 | 0 | Prognose der Ausgaben | 100.000 |
| Kategorie | Wert | | | | | | | | | |
| eingestellte Kosten HH | 200.000 | | | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 0 | | | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 100.000 | | | | | | | | | |
| Baustein 2 – Impulsmaßnahmen aus dem Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eingestellte Kosten HH</td> <td>2.300.000</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>2.300.000</td> </tr> </tbody> </table> | Kategorie | Wert | eingestellte Kosten HH | 2.300.000 | Ausgaben bis 12-2022 | 0 | Prognose der Ausgaben | 2.300.000 |
| Kategorie | Wert | | | | | | | | | |
| eingestellte Kosten HH | 2.300.000 | | | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 0 | | | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 2.300.000 | | | | | | | | | |
| Baustein 3 – Fuß- und Radwegeverbindung Ostvorstadt – Lessing Gymnasium | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eingestellte Kosten HH</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>600.000</td> </tr> </tbody> </table> | Kategorie | Wert | eingestellte Kosten HH | 500.000 | Ausgaben bis 12-2022 | 0 | Prognose der Ausgaben | 600.000 |
| Kategorie | Wert | | | | | | | | | |
| eingestellte Kosten HH | 500.000 | | | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 0 | | | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 600.000 | | | | | | | | | |

Ablaufplanung

| Jahr | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
| Quartal | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| BS 1 | Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erstellung Konzept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BS 2 | Impulsmaßnahmen aus dem Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planung und Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BS 3 | Fuß- und Radwegeverbindung Ostvorstadt – Lessing Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ziele:



- Förderung bürgerschaftlicher Teilhabe
- Weiterentwicklung der stadtentwicklungsspezifischen Verwaltungspraxis
- Erkenntnisgewinn für die Weiterentwicklung der Städtebauförderung (wiss. Begleitung)
- Förderung von Baukultur

Beteiligung:

- Beteiligungskonzept

Wissenschaftliche Begleitung:

- Evaluierungskonzept
- Beantwortung der Forschungsfragen



| Bausteine | Aktueller Stand | Kostenentwicklung der Bausteine | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|
| Baustein 1 – Beteiligung und Dokumentation | <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungskonzept fertiggestellt • Planungswerkstatt durchgeführt • derzeit Vorbereitung weiterer Teilnehmungsmodulare 2023 | <table border="1"> <tr> <td>einstellte Kosten HH</td> <td>560.000</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>82.200</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>500.000</td> </tr> </table> | einstellte Kosten HH | 560.000 | Ausgaben bis 12-2022 | 82.200 | Prognose der Ausgaben | 500.000 |
| einstellte Kosten HH | 560.000 | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 82.200 | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 500.000 | | | | | | | |
| Baustein 2 – Wissenschaftliche Begleitung | <ul style="list-style-type: none"> • wissenschaftliche Begleitung beauftragt und begonnen • derzeit Erstellung des Evaluierungskonzeptes • Vorbereitung Umfrage und Expertenworkshop 2023 | <table border="1"> <tr> <td>einstellte Kosten HH</td> <td>360.000</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>26.008</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>300.000</td> </tr> </table> | einstellte Kosten HH | 360.000 | Ausgaben bis 12-2022 | 26.008 | Prognose der Ausgaben | 300.000 |
| einstellte Kosten HH | 360.000 | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 26.008 | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 300.000 | | | | | | | |
| Baustein 3 – Prozessbegleitendes Projektmanagement mit Personalförderung und Rechtsberatung | <ul style="list-style-type: none"> • Förderung von 2 Personalstellen im FG Stadtplanung und Umwelt und Eigenbetrieb GAV • Beauftragung Rechtsberatung ab 01/2023 geplant • Treffen aller Modellkommunen im Dezember 2022 in Hamburg | <table border="1"> <tr> <td>einstellte Kosten HH</td> <td>1.181.250</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben bis 12-2022</td> <td>416.704</td> </tr> <tr> <td>Prognose der Ausgaben</td> <td>1.181.250</td> </tr> </table> | einstellte Kosten HH | 1.181.250 | Ausgaben bis 12-2022 | 416.704 | Prognose der Ausgaben | 1.181.250 |
| einstellte Kosten HH | 1.181.250 | | | | | | | |
| Ausgaben bis 12-2022 | 416.704 | | | | | | | |
| Prognose der Ausgaben | 1.181.250 | | | | | | | |

Ablaufplanung

| Jahr | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|------|---------------------------------------|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|--|--|--|
| | | I | II | III | IV | | | | |
| BS 1 | Beteiligung und Dokumentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Durchführung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BS 2 | Wissenschaftliche Begleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Durchführung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BS 3 | Prozessbegleitendes Projektmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personal/Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

